### 国道140号(新山梨環状道路東部区間2期)

## 濁川・平等川橋(仮称)橋梁下部工事その2(一部債務)

日頃より新山梨環状道路建設工事にあたり、地域の皆様のご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。6月末現在、P2橋脚工、護岸ブロック張工、根固めブロック工事の構造物工事が完成しました。

7 月末工事完了予定で安全第一と周辺環境に配慮し作業を行っていきます。 引き続き、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。



#### 工事概要

橋梁下部工(P2橋脚)

張出式橋脚 H=16.9m、V=887m3 場所打杭(Ф1500) L=42m、N=10本 護岸工A=1022m2 護床工 N=210個

工期 平成30年10月2日~令和2年7月31日 工事進捗率 6月末時点 99.4%



㈱飯塚工業



㈱芦沢組土木

飯塚工業·芦沢組土木 国道140号濁川·平等川橋橋梁下部工事 (P2)共同企業体




# 国道140号(新山梨環状道路東部区間2期) 濁川・平等川橋(仮称)橋梁下部工事その3(一部債務)

日頃より新山梨環状道路建設工事にあたり、地域の皆様のご理解とご協力を いただき誠にありがとうございます。

現在は仮設工(仮囲い)とICT施工による地盤改良工が終了し橋台工の場所打ち杭工の施工を行っています。

工事施工中にはご不便やご迷惑をお掛け致しますが、工事の無事故・無災害での 早期の完成を目指してまいります。





地盤改良工施工状況

完成予想図

#### 工事概要

橋梁下部工(A2橋台) 箱式橋台 H=15.3m V=3318m3 場所打杭(Φ1500) L=48.5m、N=49本 地盤改良工 A-5470m2 仮設工一式

工期 令和元年12月19日~令和4年3月15日

工事進捗率 6月末時点 15.05%

現場代理人・監理技術者兼務 株式会社 飯塚工業 坂本 学 主任技術者

風間興業 株式会社 植草 大樹

主任技術者 矢崎興業 株式会社 小泉 和也

# 飯塚工業·風間興業·矢崎興業国道140号濁川·平等川橋橋梁下部工事(A2)共同企業体

## 国道140号(新山梨環状道路東部区間2期) 東油川高架橋(仮称)下部工事(一部債務)(余フ)


日頃より新山梨環状道路建設工事にあたり、地域の皆様のご理解とご協力を いただき誠にありがとうございます。

現在の進捗状況は、橋台工の場所打ち杭工の準備を行っております。

安全第一と周辺環境に配慮した作業を行っていきます。

工事施工中にはご不便やご迷惑をお掛け致しますが、工事の無事故・無災害での 早期の完成を目指してまいります。





#### 工事概要

橋台下部工(A1橋台) 箱式橋台 H=12.0m 、V=1,200㎡ 場所打ち杭(Φ1500)L=40m 、N=30本 排水構造物工 PU側溝600×1200 74m

工期 令和 2年 3月15日~令和 4年 3月15日

工事進捗率 6月末時点 4.35%

現場代理人·監理技術者兼務 株式会社 飯塚工業 渡邊 治 主任技術者

株式会社 中村工務店 下宮 晴彦



从飯塚工業•

✓ 中村工務店

国道140号東油川高架橋(仮称)下部工事 共同企業体

