

## 再生可能エネルギー等導入推進基金事業計画に係る進捗状況

番号	項目	目標値 (平成26年3月) ※1	見込値 (平成26年9月)	達成率
1	導入する再生可能エネルギー設備の定格出力 (kW)	501	444.9	89%
2	導入する再生可能エネルギー等設備による年間発電量 (kWh) ※2	548,595	487,166	89%
3	公共施設への再生可能エネルギー等設備の設置数	31	33	106%
4	うち平成26年度中に設置が完了する施設	31	27	87%
5	民間施設への再生可能エネルギー等設備の設置数	6	2	33%
6	導入する再生可能エネルギー設備等による年間CO2排出削減量 (t-CO2) ※3	254	255.8	101%
7	導入する蓄電池設備の容量 (kWh)	402	453.6	113%

・再生可能エネルギー設備の定格出力、再生可能エネルギー発電量及び民間施設への再生可能エネルギー等設備が目標に到達しない見込みであるが、残額の効果的な活用を検討し、達成率を高めていく。

※1 目標値は、基金事業の全体計画書及び年度計画書に基づく

※2 年間発電量の目標値は、定格出力×365日×3kWhで算出

3kWhは、パネル1kWあたりの1日分の想定発電量

実際の年間発電量及びCO2排出削減量は、施設稼働後に実測を行うことにより評価する

※3 CO2排出削減量は、発電量×排出係数によって求められる。

目標設定の際の排出係数は、2011年東京電力排出係数 0.000463 を利用し、見込値においては、環境省の指示により 2013年東京電力排出係数 0.000525 を利用している。