

農山漁村地域整備計画 事後評価調書

【計画の概要】

計画の名称	「力みなぎる・やまなし」健全な森づくりと力強い林業振興計画
計画策定主体	山梨県
対象市町村	甲府市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、身延町、南部町、富士川町、道志村、忍野村、鳴沢村
計画期間	平成 22 年度～平成 26 年度（5 年間）
計画の目標	山梨県の人工林資源は充実しつつあり木材として利用可能な段階にあるものの、県内の素材生産は林内路網整備の遅れにより林業生産性が低く事業体の経営も安定しない状況である。このため効率的な林業経営に不可欠な林内路網を整備することにより、山梨県産材の安定供給の推進を目標とする。
定量的指標	林道整備により、間伐を中心とした森林整備を推進し素材生産量を増加させる。 平成 21 年度末素材生産量 165,000m ³ →平成 26 年度末素材生産量 244,000 m ³
全体事業費	9,205,600 千円（平成 25 年度最終変更後）
全体事業量	開設 19 路線 30,578m、林道舗装 7 路線 24,400m、林道改良 9 路線 13,588m（H25 変更後）

【評価の内容】

評価項目	評 価																																											
交付対象事業の進捗状況	<p>○ 林道改良延長については目標値に至らなかったものの、全体的には計画していた事業量を概ね完了した。</p> <p>※本県では、平成 22 年度から、道整備交付金等とともに農山漁村地域整備交付金を活用して事業を実施している。</p> <p>【交付対象事業進捗状況】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">目標値 (H22～H26)</th> <th rowspan="2">実績値 (H22～H26)</th> <th colspan="2">単 位 : m</th> </tr> <tr> <th>うち農山漁村※¹</th> <th>うち道整備※²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">林道開設延長</td> <td rowspan="3">30,578</td> <td rowspan="3">37,152</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3,492</td> <td></td> </tr> <tr> <td>33,660</td> <td>121%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">林道舗装延長</td> <td rowspan="3">24,400</td> <td rowspan="3">26,714</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,212</td> <td></td> </tr> <tr> <td>24,502</td> <td>109%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">林道改良延長</td> <td rowspan="3">13,588</td> <td rowspan="3">8,418</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>722</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7,696</td> <td>62%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">計</td> <td rowspan="3">68,566</td> <td rowspan="3">72,284</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6,426</td> <td></td> </tr> <tr> <td>65,858</td> <td>105%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1: 農山漁村地域整備交付金 ※2: 道整備交付金</p>		目標値 (H22～H26)	実績値 (H22～H26)	単 位 : m		うち農山漁村※ ¹	うち道整備※ ²	林道開設延長	30,578	37,152			3,492		33,660	121%	林道舗装延長	24,400	26,714			2,212		24,502	109%	林道改良延長	13,588	8,418			722		7,696	62%	計	68,566	72,284			6,426		65,858	105%
	目標値 (H22～H26)				実績値 (H22～H26)	単 位 : m																																						
		うち農山漁村※ ¹	うち道整備※ ²																																									
林道開設延長	30,578	37,152																																										
			3,492																																									
			33,660	121%																																								
林道舗装延長	24,400	26,714																																										
			2,212																																									
			24,502	109%																																								
林道改良延長	13,588	8,418																																										
			722																																									
			7,696	62%																																								
計	68,566	72,284																																										
			6,426																																									
			65,858	105%																																								

農山漁村地域整備計画 事後評価調書

事業効果の発 現状況	<p>○ 計画的な路網整備の実施により、地域の実情に応じた作業システムの基盤が整備され、効率的な森林整備が可能な人工林面積が 1,092ha 増加した。</p> <p>整備可能な人工林面積の推移</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 12.5%;">平成22年度</th> <th style="width: 12.5%;">平成23年度</th> <th style="width: 12.5%;">平成24年度</th> <th style="width: 12.5%;">平成25年度</th> <th style="width: 12.5%;">平成26年度</th> <th style="width: 12.5%;">計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>整備可能な人工林面積の推移 (ha)</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>241</td> <td>218</td> <td>133</td> <td>1,092</td> </tr> </tbody> </table> <p>【参考】 保育・間伐等の森林整備面積の実績値については次のとおり。</p> <p>【森林整備面積の実績値推移】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 12.5%;">平成21年度 (当初値)</th> <th style="width: 12.5%;">平成22年度</th> <th style="width: 12.5%;">平成23年度</th> <th style="width: 12.5%;">平成24年度</th> <th style="width: 12.5%;">平成25年度</th> <th style="width: 12.5%;">平成26年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>森林整備面積 (ha)</td> <td>3,083</td> <td>3,010</td> <td>3,653</td> <td>4,620</td> <td>3,966</td> <td>3,243</td> </tr> <tr> <td>平成21年度を100とした場合の割合</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>118</td> <td>150</td> <td>129</td> <td>105</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>出典:「チャレンジ山梨行動計画」政策別実施状況</small></p>		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	計	整備可能な人工林面積の推移 (ha)	250	250	241	218	133	1,092		平成21年度 (当初値)	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	森林整備面積 (ha)	3,083	3,010	3,653	4,620	3,966	3,243	平成21年度を100とした場合の割合	100	98	118	150	129	105
	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	計																														
整備可能な人工林面積の推移 (ha)	250	250	241	218	133	1,092																														
	平成21年度 (当初値)	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度																														
森林整備面積 (ha)	3,083	3,010	3,653	4,620	3,966	3,243																														
平成21年度を100とした場合の割合	100	98	118	150	129	105																														
成果目標の目 標値の実現状 況	<p>○ 定量的指標は達成が困難であった。</p> <p>【定量的指標の達成率】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;"></th> <th style="width: 15%;">平成21年度 (当初値)</th> <th style="width: 15%;">平成26年度 (目標値)</th> <th style="width: 15%;">平成26年度 (実績値)</th> <th style="width: 10%;">達成率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>素材生産量 (m³)</td> <td>165,000</td> <td>244,000</td> <td>156,000</td> <td>64%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;"> { 計画していた事業量は概ね完了したが、本県の素材生産量は、国内外の需給動向の影響を大きく受け、近年、横ばい状況が続いたことから、目標値を達成することが困難であった。 </p>		平成21年度 (当初値)	平成26年度 (目標値)	平成26年度 (実績値)	達成率	素材生産量 (m ³)	165,000	244,000	156,000	64%																									
	平成21年度 (当初値)	平成26年度 (目標値)	平成26年度 (実績値)	達成率																																
素材生産量 (m ³)	165,000	244,000	156,000	64%																																
今後の方針	<p>○ 今後においても林内路網の整備や高性能林業機械の導入を進め、地域の実情に応じた作業システムの構築を促進し、素材生産の低コスト化・生産性の向上を図り、間伐材を含めた素材生産の増大に取り組む。</p>																																			