

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年03月12日

計画の名称	19 通学路等の交通安全対策による道づくり（防災・安全）											
計画の期間	平成29年度～令和03年度（5年間）										重点配分対象の該当	○
交付対象	甲府市, 富士吉田市, 都留市, 山梨市, 韮崎市, 南アルプス市, 北杜市, 甲斐市, 笛吹市, 上野原市, 甲州市, 中央市, 市川三郷町, 富士川町, 鳴沢村, 富士河口湖町											
計画の目標	通学路合同点検を受け、危険と位置付けられた箇所を中心に、歩道並びに交通安全施設を整備するとともに交通安全啓発活動などのソフト事業を行ない、児童が安心して通学できる環境づくりを目標とする。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	8,047	A	8,047	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (R1中)	最終目標値 (R3末)
1	本整備計画に位置づけた合同点検危険箇所（73箇所）に対し、対策を実施した割合を100%にする。 合同点検危険箇所の整備を進め、その整備率を指標とする。 (通学路危険箇所整備率) = (整備箇所数) / (通学路危険箇所数) 整備箇所及び危険箇所は整備計画に位置付けた箇所数	0%	50%	100%
2	【都留市】未就学児移動経路合同点検を受け、危険と位置付けられた箇所に歩道及び交通安全施設を整備し、交通環境の改善を図る。 合同点検危険箇所の危険箇所区間の解消を指標とする。 (整備後の危険箇所延長) = (整備前の危険箇所延長) - (整備済みの危険箇所延長)	1300m	1300m	0m
3	【上野原市】JR四方津駅へのアクセス道路（市道四方津駅コモア線）について、エレベーター設置及び駅構内への連絡通路整備を実施し、駅利用者の安全性・利便性を確保することで、歩行空間のユニバーサルデザイン化を図る。 四方津駅に接続する連絡通路のバリアフリー化の整備を進め、その整備率を指標とする。 (バリアフリー化整備率) = (バリアフリー化整備箇所数) / (バリアフリー化整備必要箇所数)	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	甲府市	直接	甲府市	市町村道	交安	中上今井線交差点改良事業	交差点改良(歩道整備)L=0.24km	甲府市						78	-	
		(19-A01-1)																	
	A01-002	道路	一般	甲府市	直接	甲府市	市町村道	交安	和田平東線道路改良事業	路肩拡幅 L=0.06km	甲府市						138	-	
		(19-A01-2)																	
	A01-003	道路	一般	甲府市	直接	甲府市	市町村道	交安	出張所前通り線歩道整備事業	歩道整備 L=0.17km	甲府市						85	-	
		(19-A01-3)																	
	A01-004	道路	一般	甲府市	直接	甲府市	市町村道	交安	富士見中線電線共同溝事業	電線共同溝 L=0.66km	甲府市						445	-	
		(19-A01-4)																	
	A01-005	道路	一般	甲府市	直接	甲府市	市町村道	交安	宿・下曾根線歩道整備事業(第1期)	歩道整備 L=0.28km	甲府市						270	-	
		(19-A01-5)																	
	A01-006	道路	一般	甲府市	直接	甲府市	市町村道	交安	高畑西条線歩道整備事業(2期)	歩道改良 L=0.13km	甲府市						42	-	
		(19-A01-6)																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	甲府市	直接	甲府市	市町村	道	高畑西条線歩道整備事業 (3期)	歩道改良 L=0.15 k m	甲府市						80	-	
		(19-A01-7)																	
	A01-008	道路	一般	甲府市	直接	甲府市	市町村	道	和田平朝気線ほか通学路 簡易整備事業	区画線設置・グリーン塗装・ 薄層舗装	甲府市							82	-
		(19-A01-8)																	
	A01-009	道路	一般	甲府市	直接	甲府市	市町村	道	浜下曽根線歩道整備事業 (第1期)	歩道整備 L=0.50km	甲府市							107	-
		(19-A01-9)																	
	A01-010	道路	一般	甲府市	直接	甲府市	市町村	道	百石国母線歩道整備事業	歩道整備 L=0.24km	甲府市							5	-
		(19-A01-10)																	
	A01-011	道路	一般	甲府市	直接	甲府市	市町村	道	深住吉線歩道整備事業	歩道整備 L=0.26km	甲府市							3	-
		(19-A01-11)																	
	A01-012	道路	一般	富士吉田 市	直接	富士吉田市	市町村	道	新町通り線外通学路簡易 整備事業	車線分離標・グリーンベルト ・区画線	富士吉田市							22	-
		(19-A02-1)																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-013	道路	一般	富士吉田市	直接	富士吉田市	市町村道	交安	諏訪内1号線道路改良事業	現道拡幅(歩道整備) L=0.36 km	富士吉田市						196	-	
		(19-A02-2)																	
	A01-014	道路	一般	都留市	直接	都留市	市町村道	交安	側道南側古川渡線現道拡幅事業	現道拡幅 L=0.5km、路肩力 ラー舗装 L=1.3km	都留市						57	-	
		(19-A03-1)																	
	A01-015	道路	一般	都留市	直接	都留市	市町村道	交安	八幡法能線簡易歩道整備事業(第二期)	道路側溝改修、ポストコーン設置等 L=0.48 k m	都留市						35	-	
		(19-A03-2)																	
	A01-016	道路	一般	都留市	直接	都留市	市町村道	交安	法能宮原線ほか1路線歩道整備事業	歩道整備 L=0.31km	都留市						83	-	
		(19-A03-3)																	
	A01-017	道路	一般	都留市	直接	都留市	市町村道	交安	古沢埋立線通学路整備事業	通学路整備 L=0.72 k m	都留市						51	-	
		(19-A03-4)																	
	A01-018	道路	一般	都留市	直接	都留市	市町村道	交安	都留市未就学児移動経路交通安全対策事業	簡易歩道整備 L=1.3km	都留市						107	-	
		(19-A03-5)																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-019	道路	一般	都留市	直接	都留市	市町村道	交安	元坂小野線通学路整備事業	通学路整備 L=0.07km	都留市						7	-	
		(19-A03-6)																	
	A01-020	道路	一般	山梨市	直接	山梨市	市町村道	交安	落合正徳寺線道路改良事業	バイパス(歩道整備) L=0.57 k m	山梨市						1,032	-	
		(19-A04-1)																	
	A01-021	道路	一般	山梨市	直接	山梨市	市町村道	交安	青梅支線歩道整備事業	歩道整備 L=2.05 k m	山梨市						140	-	
		(19-A04-2)																	
	A01-022	道路	一般	山梨市	直接	山梨市	市町村道	交安	市道13075号線(梨ノ木庭蔵線)道路改良事業	歩道整備 L=0.18 k m	山梨市						38	-	
		(19-A04-3)																	
	A01-023	道路	一般	山梨市	直接	山梨市	市町村道	交安	石森山南線歩道整備事業	歩道整備 L=0.1 k m	山梨市						33	-	
		(19-A04-4)																	
	A01-024	道路	一般	山梨市	直接	山梨市	市町村道	交安	東山梨駅周辺整備事業	道路改良(歩道整備) L=0.5km	山梨市						200	-	
		(19-A04-5)																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-025	道路	一般	山梨市	直接	山梨市	市町村	道	市道13037号線(南川窪線)	区画線設置等	山梨市						100	-	
		(19-A04-6)																	
	A01-026	道路	一般	山梨市	直接	山梨市	市町村	道	市道11180号線(農協前線)	交差点改良 L=0.18km	山梨市						50	-	
		(19-A04-7)																	
	A01-027	道路	一般	韮崎市	直接	韮崎市	市町村	道	藤井6号線歩道整備事業	歩道整備(舗装復旧) L=0.6km	韮崎市						30	-	
		(19-A06-1)																	
	A01-028	道路	一般	韮崎市	直接	韮崎市	市町村	道	神山2号線歩道整備事業	歩道整備 L=0.3km	韮崎市						108	-	
		(19-A06-2)																	
	A01-029	道路	一般	南アルプス市	直接	南アルプス市	市町村	道	櫛形8号線現道拡幅事業(1期)	歩道整備 L=0.45km	南アルプス市						48	-	
		(19-A07-1)																	
	A01-030	道路	一般	南アルプス市	直接	南アルプス市	市町村	道	若草1号線道路改良事業(2期)	バイパス(歩道整備) L=0.12km	南アルプス市						30	-	
		(19-A07-2)																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-031	道路	一般	南アルプス市	直接	南アルプス市	市町村道	交安	若草1号線道路改良事業(3期)	バイパス(歩道整備) L=0.12km	南アルプス市						35	-	
		(19-A07-03)																	
	A01-032	道路	一般	南アルプス市	直接	南アルプス市	市町村道	交安	若草1級1号線道路整備事業(1期)	バイパス(歩道整備) L=0.16km	南アルプス市							51	-
		(19-A07-4)																	
	A01-033	道路	一般	南アルプス市	直接	南アルプス市	市町村道	交安	下宮地荊沢線歩道整備事業	歩道整備 L=0.2km	南アルプス市							5	-
		(19-A07-5)																	
	A01-034	道路	一般	南アルプス市	直接	南アルプス市	市町村道	交安	八田13・161号線現道拡幅事業	歩道整備 L=0.67km	南アルプス市							212	-
		(19-A07-6)																	
	A01-035	道路	一般	南アルプス市	直接	南アルプス市	市町村道	交安	西南湖東南湖線歩道整備事業	歩道整備 L=0.06km	南アルプス市							23	-
		(19-A07-7)																	
	A01-036	道路	一般	南アルプス市	直接	南アルプス市	市町村道	交安	山寺41・44号線現道拡幅事業	現道拡幅(路肩整備) L=0.2km	南アルプス市							41	-
		(19-A07-8)																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-037	道路	一般	南アルプス市	直接	南アルプス市	市町村道	交安	飯野125号線路肩拡幅事業	路肩拡幅 L=0.1km	南アルプス市						6	-	
		(19-A07-9)																	
	A01-038	道路	一般	南アルプス市	直接	南アルプス市	市町村道	交安	在家塚15号線路肩拡幅事業	路肩拡幅 L=0.22km	南アルプス市						7	-	
		(19-A07-10)																	
	A01-039	道路	一般	南アルプス市	直接	南アルプス市	市町村道	交安	若草1級1号線道路整備事業(2期)	バイパス(歩道整備) L=0.32km	南アルプス市						158	-	
		(19-A07-11)																	
	A01-040	道路	一般	南アルプス市	直接	南アルプス市	市町村道	交安	若草1号線路肩改良事業	路肩整備 L=0.15km	南アルプス市						12	-	
		(19-A07-12)																	
	A01-041	道路	一般	南アルプス市	直接	南アルプス市	市町村道	交安	百田110号線路肩改良事業	路肩整備 L=0.7km	南アルプス市						50	-	
		(19-A07-13)																	
	A01-042	道路	一般	南アルプス市	直接	南アルプス市	市町村道	交安	櫛形18号線道路改良事業	現道拡幅(歩道整備) L=0.34km	南アルプス市						7	-	
		(19-A07-14)																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-043	道路	一般	南アルプス市	直接	南アルプス市	市町村道	交安	白根3号線路肩改良事業	路肩整備L=0.25km	南アルプス市						28	-	
		(19-A07-15)																	
	A01-044	道路	一般	北杜市	直接	北杜市	市町村道	交安	大八田2号線歩道整備事業 (大八田工区)	歩道整備 L=0.64 k m	北杜市						176	-	
		(19-A08-1)																	
	A01-045	道路	一般	北杜市	直接	北杜市	市町村道	交安	台ヶ原・白須2号線歩道整備事業 (白須工区)	歩道整備 L=0.35 k m	北杜市						178	-	
		(19-A08-2)																	
	A01-046	道路	一般	北杜市	直接	北杜市	市町村道	交安	村山東割・箕輪線交差点改良事業 (箕輪工区)	交差点改良 L=0.12km	北杜市						23	-	
		(19-A08-3)																	
	A01-047	道路	一般	北杜市	直接	北杜市	市町村道	交安	須玉藤田5号線路肩拡幅事業 (藤田工区)	路肩拡幅 L=0.1km	北杜市						33	-	
		(19-A08-4)																	
	A01-048	道路	一般	北杜市	直接	北杜市	市町村道	交安	長坂上条1号線歩道整備事業 (長坂上条工区)	路肩拡幅 L=0.05 k m	北杜市						13	-	
		(19-A08-5)																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-049	道路	一般	甲斐市	直接	甲斐市	市町村道	交安	大袋北浦線通学路整備事業(大袋工区)	歩道整備 L=0.075km	甲斐市						8		-	
		(19-A09-1)																		
	A01-050	道路	一般	甲斐市	直接	甲斐市	市町村道	交安	御林尻線通学路整備事業(西八幡工区)	歩道整備 L=0.44km	甲斐市						72		-	
		(19-A09-2)																		
	A01-051	道路	一般	甲斐市	直接	甲斐市	市町村道	交安	長塚名取線長塚橋通学路整備事業(長塚工区)	歩道整備(橋梁拡幅) L=0.02km	甲斐市						15		-	
		(19-A09-3)																		
	A01-052	道路	一般	甲斐市	直接	甲斐市	市町村道	交安	富竹新田大明神河原線通学路整備事業(富竹新田工区)	歩道整備 L=0.10km	甲斐市						20		-	
		(19-A09-4)																		
	A01-053	道路	一般	甲斐市	直接	甲斐市	市町村道	交安	玉川万才線通学路整備事業	歩道整備 L=0.06km	甲斐市						21		-	
		(19-A09-5)																		
	A01-054	道路	一般	笛吹市	直接	笛吹市	市町村道	交安	1-20号線歩道整備事業(岡工区)	歩道整備 L=0.7km W=2.5m	笛吹市						19		-	
		(19-A10-2)																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-055	道路	一般	笛吹市	直接	笛吹市	市町村道	交安	4049・4495号ほか簡易歩道整備事業(市内一円)	路肩カラー舗装等(3箇所)	笛吹市						3		-	
		(19-A10-3)																		
	A01-056	道路	一般	笛吹市	直接	笛吹市	市町村道	交安	市道簡易歩道整備事業(市内一円)	区画線設置等	笛吹市							20		-
		(19-A10-4)																		
	A01-057	道路	一般	笛吹市	直接	笛吹市	市町村道	交安	1410号線ほか通学路整備事業	通学路整備、排水ポンプ設置	笛吹市							130		-
		(19-A10-5)																		
	A01-058	道路	一般	上野原市	直接	上野原市	市町村道	交安	コモアループ線歩道改良事業	歩道改良 L=0.45km	上野原市							10		-
		(19-A11-1)																		
	A01-059	道路	一般	上野原市	直接	上野原市	市町村道	交安	奥平道上鈴ヶ沢線歩道改良事業	歩道改良 L=1.1km	上野原市							30		-
		(19-A11-2)																		
	A01-060	道路	一般	上野原市	直接	上野原市	市町村道	交安	四方津駅周辺バリアフリー化整備事業	バリアフリー化整備 EV1基、連絡通路L=11m、駅前広場A=850m2	上野原市							351		-
		(19-A11-3)																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-061	道路	一般	上野原市	直接	上野原市	市町村道	交安	上新田諏訪線交差点改良事業	交差点改良(歩道整備) L=0.16km	上野原市						130	-	
		(19-A11-4)																	
	A01-062	道路	一般	甲州市	直接	甲州市	市町村道	交安	市道グリーンベルト設置事業	グリーンベルト設置 L=7.0km	甲州市							29	-
		(19-A12-1)																	
	A01-063	道路	一般	甲州市	直接	甲州市	市町村道	交安	上於曾81号線歩道改修事業	歩道整備 L=1.85km、W=1.5m	甲州市							270	-
		(19-A12-2)																	
	A01-064	道路	一般	甲州市	直接	甲州市	市町村道	交安	西広門田33号線ほか3路線道路改良事業	現道拡幅 L=0.6km 橋梁架替	甲州市							1,140	-
		(19-A12-4)																	
	A01-065	道路	一般	中央市	直接	中央市	市町村道	交安	3169号線歩道整備事業	歩道整備 L=0.56km W=8.7m	中央市							203	-
		(19-A13-1)																	
	A01-066	道路	一般	市川三郷町	直接	市川三郷町	市町村道	交安	籠鼻川浦線道路改良事業	バイパス(歩道設置) L=0.23km	市川三郷町							369	-
		(19-A14-1)																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-067	道路	一般	富士川町	直接	富士川町	市町村道	交安	最勝寺小林1号線	歩道整備 L=0.1km	富士川町						50	-	
		(19-A18-1)																	
	A01-068	道路	一般	富士川町	直接	富士川町	市町村道	交安	安全施設等設置事業	歩道整備 L=1.05km	富士川町						28	-	
		(19-A18-2)																	
	A01-069	道路	一般	富士川町	直接	富士川町	市町村道	交安	最勝寺1号線	歩道整備 L=0.2km	富士川町						35	-	
		(19-A18-3)																	
	A01-070	道路	一般	鳴沢村	直接	鳴沢村	市町村道	交安	594号線簡易歩道整備事業	路肩カラー舗装 L=0.6km	鳴沢村						72	-	
		(19-A24-1)																	
	A01-071	道路	一般	鳴沢村	直接	鳴沢村	市町村道	交安	-3号線簡易歩道整備事業(長塚工区)	歩道整備 L=0.35km	鳴沢村						33	-	
		(19-A24-2)																	
	A01-072	道路	一般	鳴沢村	直接	鳴沢村	市町村道	交安	89号線簡易歩道整備事業	歩道整備 L=0.12km	鳴沢村						15	-	
		(19-A24-4)																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-073	道路	一般	鳴沢村	直接	鳴沢村	市町村道	交安	73号線簡易歩道整備事業	歩道整備 L=0.20km	鳴沢村						27	-	
		(19-A24-5)																	
	A01-074	道路	一般	富士河口湖町	直接	富士河口湖町	市町村道	交安	富士登山道線電線共同溝事業	電線共同溝工 L=0.8km	富士河口湖町						167	-	
		(19-A25-1)																	
	A01-075	道路	一般	富士河口湖町	直接	富士河口湖町	市町村道	交安	町道0204号線現道拡幅事業	道路改 L=0.15km	富士河口湖町						20	-	
		(19-A25-2)																	
												小計						8,047	
												合計						8,047	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
山梨県において各交付団体における目標の達成状況やその要因分析を行い、評価を実施した。	交付期間の終了後
	公表の方法
	山梨県ホームページにて公表 (https://www.pref.yamanashi.jp/kendosom/syaka-ishihonseibisougoukoufukin.html)
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	通学路合同点検において要対策箇所位置付けられた箇所について、安全対策を推進することができ、児童が安心して通学できるよう道路交通環境の改善が見込まれる。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
残る整備中の事業箇所については、次期整備計画や個別補助化により安全対策を講じ、児童が安心して通学できる道路交通環境づくりを継続的に実施していく。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	合同点検危険箇所の整備率		
	最終目標値	100%	地元調整等に不測の時間を要したことから、目標値の達成に至らなかった。
最終実績値	73%		
2	合同点検危険箇所の危険箇所区間の延長		
	最終目標値	0m	地元関係者との調整に時間を要したことから、目標値の達成に至らなかった。
最終実績値	1098m		
3	四方津駅に接続する連絡通路のバリアフリー化の整備率		
	最終目標値	100%	近接工事との工程調整に時間を要したことから、目標値の達成に至らなかった。
最終実績値	79%		