



市町村名	都留市	大月市	都留市	上野原市	(神奈川県)
構造物	新都留保守基地				
	都留変電所				
	実験線				非常口(既設) 安寺トンネル(東工区) 約1,400m 橋梁 約160m 藤野トンネル 約10,500m (うち山梨区間約1,200m) (うち神奈川区間約9,300m) 大洞

工事 進 捗 状 況	新都留保守基地				
	①②都留変電所				
	契約状況	実験線			
橋りょう・ トンネル等工事					本坑掘削中

※橋りょう・トンネル等工事の後、設備等工事を予定

No.	工区名	工事概要	請負者	工期	備考
①	都留変電所建物新設	変電所建物新設工事(鉄骨造2階建 延床面積約3,900m ²)	名工建設(株)	R3.7.21～R8.12	R5.3 建屋完成
②	都留変電所電力設備新設ほか	機器基礎、機器設置、配線	新生テクノス(株), 三菱電機(株)	R3.9～R8.12	R4.11～ 建物内変圧器搬入、組立 R5.4～ 電気設備新設
参考	藤野トンネル新設	本線トンネル10.5km、非常口(斜坑)等	戸田建設・岩田地崎建設JV	R1.10.16～R8.3.31	

山梨県内事業概要(路線延長)

		地上部	トンネル部	計
山梨県内	実験線	7.7 km (18%)	35.1 km (82%)	42.8 km
	営業線	19.4 km (48%)	21.2 km (52%)	40.6 km
	計	27.1 km (32%)	56.3 km (68%)	83.4 km

※括弧内は、各区間における地上部・トンネル部の割合

山梨県内事業概要(施設)

種別	数量	備考
駅	1 箇所	甲府市大津
保守基地	3 箇所	都留市(新都留保守基地), 中央市(成島保守基地), 富士川町(高下保守基地)
変電施設	3 箇所	都留市(都留変電所), 笛吹市(境川変電所), 富士川町(高下変電所)
非常口	9 箇所	上野原市 1箇所, 大月市 2箇所, 笛吹市 2箇所, 富士川町 1箇所, 早川町 3箇所

凡例

	工事	
	契約状況	工事
	未発注	未着手
	契約手続中等	実施中
	契約完了	完成