仕様書

名　　称：大津横田遺跡（第4次）発掘調査に係るユニットハウス等賃貸借

借入期間：①令和8年9月7日から令和9年2月24日（171日）
②令和8年11月2日から令和9年2月24日（115日）

納入場所：大津横田遺跡（第4次）現地（甲府市大津町）

品名	規格・仕様	数量	単位	日数	適用
6連棟ハウス（休憩所）					
6連棟ハウス　4坪		6	棟	171	
基本料		6	棟		
連棟部材費		5	回		
組立・解体費		4	棟		
カーテン		8	枚		
エアコン	200V　単相	3	基	171	
基本料		3	基		
運搬費	往復	2	回		
2連棟ハウス（事務所）					
2連棟ハウス　4坪		2	棟	171	
基本料		2	棟		
連棟部材費		1	回		
カーテン		4	枚		
エアコン	200V　単相	1	基	171	
基本料		1	基		
運搬費	往復	2	回		
単棟ハウス（機材庫）					
単棟ハウス　4坪		1	棟	171	
基本料		1	棟		
サポート料		1	棟	171	
発電機・仮設電気					
発電機	13/10kVA	1	台	171	
サポート料		1	台	171	
基本料		1	台		
発電機	25/20kVA	1	台	171	
サポート料		1	台	171	
基本料		1	台		
簡易水洗トイレ					
簡易水洗トイレ	大／洋式	3	台	171	
基本料		3	台		
簡易水洗トイレ	男性小便器	1	台	171	
基本料		1	台		
L型フェンス		4	台	171	
基本料		4	台		
消臭剤	凍結防止剤付き	2	本		
運搬費	往復	2	回		
フェンス等組立・解体費		2	回		
事務用品					
会議テーブル	1800×600	18	台	171	
折イス		32	台	171	
片袖机	W1200	2	台	171	
回転イス肘付		2	台	171	
ガラス書庫	W900	1	台	171	
スチール書庫	W900	1	台	171	
物品棚	1800×900×400	12	台	171	
冷蔵庫	200L	2	台	171	
運搬費	往復	2	回		

AED					
AED	120-150-200J	1	台	171	
サポート料		1	台	171	
基本料		1	台		
電気工事					
電気工事（設置・撤去）	発電機とプレハブの接続工事	1	式		
重機					
バックホー小旋回クレーン	0.25㎥、排土板付き、ゴムキャタ、平爪	1	台	171	
サポート料		1	台	171	
基本料		1	台		
平爪脱着費		1	回		
クローラーダンプ	2.5t、ゴムキャタ	1	台	115	
サポート料		1	台	115	
基本料		1	台		
ベルトコンベヤー					
ベルトコンベヤー	350mm×7m　平ベルト	8	台	115	
サポート料		8	台	115	
基本料		8	台		
ベルコン脚		1	台	115	
サポート料		1	台	115	
基本料		1	台		
ベルコン電気関係					
組込分電盤	PE-125-A3F相当	1	面	115	
分電盤スタンド	ボックスフリー	1	台	115	
基本料		1	台		
WCT	38mm×20m中間用	1	本	115	
基本料		1	本		
コネクターコード	1mメス　平コネ	2	本	115	
基本料		2	本		
ベルコンキャプタイヤ	5.5mm×20m	8	本	115	
基本料		8	本		
電源用キャプタイヤケーブル	1CT×20m	4	本	115	
基本料		4	本		
電気系・その他備品					
アルミ製可搬式作業台	SGベガMS相当　手掛棒付	2	台	115	
サポート料		2	台	115	
基本料		2	台		
階段用手すり	エクレス・ベガMS共通手摺り相当	4	台	115	
サポート料		4	台	115	
基本料		4	台		
水中ポンプ	2吋　100V	4	台	171	
サポート料		4	台	171	
基本料		4	台		
ノッチタンク	2㎥　タケノコ出口3インチ	1	台	171	
サポート料		1	台	171	
基本料		1	基		
電工ドラム	100V　屋外用	10	台	171	
サポート料		10	台	171	
基本料		10	台		
運搬費	往復	2	回		

この契約において変更が必要になった場合は、原則として県の変更後の積算額に落札率を乗じた額を変更契約額とする